

تقرير أولي مفصل عن

مشروع أيت مخشون لإصلاح البنيات السقوية ببلدتهم







يقصد ب"مشروع إصلاح الساقية" المبادرة المتخذة من قبل جماعة أيت مخشون بغرض معالجة آثار الفيضانات المهولة التي شهدتها المنطقة في خريف 2008 وبالضبط يوم الجمعة 10 أكتوبر، والتي أدت إلى جرف السد وجزء من قناة الري التي تسقي مزارعهم، وما نتج عن ذلك من جفاف أثلف كل النباتات المعتمدة على الري وخاصة الأشجار باختلاف أنواعها سواء المغروسة أو النابتة طبيعياً. وسوف نعالج هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:

- نبذة عن النشاط السقوي بأيت مخشون؛
- التسلسل الزمني للمبادرات، حيث نستعرض مختلف المبادرات التي تم القيام بها من أجل الغرض المنشود؛
- استعراض مختلف الموارد المسخرة لتحقيق الهدف المذكور، وذلك للوقوف على المجهودات المبذولة في سبيل الهدف المنشود؛
- تبيان مختلف المصارف التي تطلبها المشروع لحد الآن بواسطة جداول مناسبة.

أولاً- نبذة عن النشاط السقوي بأيت مخشون.

على الرغم من عدم معرفتنا بدقة لفترة انطلاق النشاط الفلاحي السقوي بأيت مخشون، فإن هناك قرائن تدل على أن ذلك لم يكن وليد تاريخ قريب. ومما يدل على ذلك وجود وثيقة تؤرخ لاتفاق مجموعة من أبناء أيت مخشون على إقامة سد ومد قناة لسقي بعض المزارع من مزارعهم وخاصة على الضفة اليمنى للوادي. وهذه الوثيقة مؤرخة في فاتح رجب 1292 هجرية، أي ما يوافق حوالي 3 غشت 1875. ومع الأسف لم تذكر تلك الوثيقة مكان إقامة ذلك السد.

وفي هذا الصدد واعتمادا على روايات كبار السن، فإن الأراضي المسقية بدوار أيت مخشون كانت محدودة إلى حد ما على ما عليه الأمر إلى غاية جرف السد وإلحاق أضرار كبيرة بالساقية جراء فيضانات 10 أكتوبر 2018. وبحسب تلك الروايات فالمسقي من الأراضي كان يقتصر على أحزمة دقيقة بجانب الوادي في كل من " تاغزوت موسى" و" تاغزوت إنرز" و"إبورين فيما يعرف بالخوخ". وبمعنى آخر في الأجزاء السفلى من تلك البقع وخاصة في " تاغزوت موسى" وفي تاغزوت إنرز".

وقد كان يمرر الماء إلى المكان المسقي في " تاغزوت إنرز" عبر " تاغزوت موسى" من خلال قناة معلقة فوق الوادي من المكان المعروف بـ" بَقْيِين". وقد كان السد الذي يجلب منه الماء لتلك الأراضي المسقية يشيد على مستوى ملتقى شعبة المحصر والوادي. ثم بعد ذلك، حينما دعت الحاجة إلى توسيع دائرة الأراضي المسقية لتشمل " بور تاغزوت موسى، و"إبورين، وأفْتيس، وسيدي لحسن والمشرع...، تم تحويل السد نحو مكان آخر في عالية الوادي بجوار كهف يوجد على بعد عدة مئات من الأمتار. وتبعاً لذلك، فقد شقت السواقي في الأجراف ومدت القنوات الضرورية لذلك بما فيها تلك العابرة للوادي من الضفة اليسرى نحو اليمنى المشيدة بين مكانين يعرفان محلياً بـ" تسفلوت تملالت وتملاحت".

وقد كانت تلك القناة الخشبية، التي أدت دورها على أحسن وجه قبل أن تستبدل بقنوات إسمنتية مررت فوق القنطرة التي شيّدت في أواخر النصف الأول وبداية النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي، من عجائب إبداعات أهل البلدة. ومع الأسف الشديد، فقد تم محو آثار تلك المعلمة في مستهل السبعينيات من القرن السالف الذكر لما دعت الحاجة لخشبها أثناء تشييد الفناء المحيط بضريح سيدي لحسن. وبفعل تواجد السد بجوار الكهف المذكور، أصبح منذ ذلك الحين يحمل اسم "إفري وُجُوج"، أي كهف السد. أما عين الماء التي تتواجد هي الأخرى بنفس المكان، فقد نسبت هي الأخرى للسد وأصبح تعرف باسم "العَيْنُ وُجُوج" أي " عين السد".

والمكان المنقول إليه السد الذي أعطى اسمه للكهف هو نفسه الذي نحاول اليوم تطويع الجرف الذي يعلوه لتمرير الساقية. ومع مرور الوقت، ارتأت الجماعة أن تنقل ذلك السد مرة أخرى نحو عالية الوادي إلى ما يعرف بـ" ثفتسين وعراب" على مسافة تقارب الكيلومتر. وهذا ما تشهد به الصورة الموائية التي أخذتها يوم السبت 11 غشت 1984 بمناسبة " تويضة" التي أقامتها الجماعة لثقب ممر لجر آلة حفر الصخور إلى الجرف الموجود بنفس المكان في إطار مشروع بناء سد إسمنتي لم يكتب له النجاح:





وبحسب من عايشوا تلك الفترة، التي كانت قبل الستينيات من القرن الميلادي الماضي، فقد كان السبب وراء ذلك، تزايد الصعوبات التي كانت تواجههم كلما حاولوا تجديد السد أو إصلاحه بعد كل حمولة كما جرت العادة بذلك بالنسبة للسدود التقليدية المشيدة بأغصان الأشجار والأتربة والأحجار. وبتكرار تلك العمليات وارتفاع وثيرتها تقل المواد المستعملة في ذلك ويضطر الناس لجلبها من أماكن بعيدة مما يشكل مشقات وأعباء إضافية. وبحسب زعمهم، فقد وصل ذات صيف عدد محاولات الإصلاح المذكورة إلى سبع محاولات متتالية، أي لمدة سبعة أيام كانوا يقضون فيها يومهم في العمل، وفي المساء تأتي الحمولة مرة أخرى فتجرف كل ما شيده طيلة يومهم فترجع الأمور إلى الصفر. وقد تم التمديد المذكور على يد شخصين أو أشخاص من أيت لحسن.

وعلى ما يظهر، فقد كان في خلد المخططين لذلك التحويل، إستغلال تفاوت مستوى الجزء الممدود من الساقية مع الجزء القديم منها للزيادة في المساحات المسقية آنذاك. ولكن نظرا لصعوبات التضاريس ووجود عدد من الأجراف في مسار المشروع المخطط له، بقي الأمر على ما هو عليه.

وكان من نتيجة التمديد نحو الأعلى، خلق شلال متدفق من المقطع الأعلى نحو المقطع الأسفل على علو حوالي 8 أمتار.



تصوير: لحسن بن محمد انرز
بتاريخ 11 غشت 1984

وبقي ذلك الشلال لعقود يضفي جاذبية وجمالية خاصة على المكان دون أن تتم الاستفادة منه ماديا إلى أن انقطعت عنه المياه التي تغذيه نتيجة التخلي عن السد الفوقاني والعودة مرة أخرى إلى المكان المتواجد بجانب "إفري وچوج". وقد كان ذلك لما تبين بعد عقود استحالة إنجاز ما كان مأمولا من تغطية السد والساقية، وأن المسافة التي تفصل بين المستوى الأول والمستوى الثاني من الساقية كانت عبئا غير مبرر يجب التخلص منه. وبالفعل، فقد تم ذلك في السبعينيات من القرن الميلادي الماضي. وقد استمر العمل به إلى أن تدخلت الدولة في سنة 1986 وأنجزت منشأة كانت هي الوحيدة في المنطقة وهي عبارة عن سدا إسمنتي، والتي استمرت في العمل إلى أن جرفت الفيضانات المذكورة آنفا.

وقبل الانتهاء من هذه النبذة، لا بد من الإشارة إلى أن المنطقة المعروفة ب"إفري وچوج" منطقة استراتيجية فيما يخص جلب ماء الري واستغلاله كذلك في تحريك طاحونة مائية. وبخصوص هذه الإمكانية الأخيرة، فقد شيد الإخوة أجرد (السادة حمو ومحمد وعبد المالك) في نفس المكان أي بالقرب من الكهف المذكور سدا لري بستانهم في "أفتيس نبعبي" وإدارة دواليب الرحي المائية التي أقاموها هناك قبل أن تدمر مع البستان في فيضان 2008 السالف الذكر.

وقد تعيش في ذلك المكان ولمدة غير يسيرة سدان منفصلان أعلاهما خاص بالجماعة. وكان يغذي الساقية التي تسير بالجانب الأيسر للوادي. وأدناها في ملك عائلة أجرد. وقد كان بدوره يمد الساقية المقابلة على الضفة اليمنى بالماء الذي يسيل نحو الرحي والبستان المذكورين. وقد بقي كذلك إلى أن توحد السدين في سد واحد يمد كلتا الساقيتين، بعدما تم إنشاء السد الأسمنتي كما سلف ذكره.





ثانيا- التسلسل الزمني للمبادرات:

للتذكير، وحتى لا " نبخس الناس أشياءهم"، فالتفكير في إحياء ما دمرته فيضانات 10 أكتوبر 2008، وخاصة السد والساقية، ما أظن أنه فارق عقل ووجدان أي واحد من المخشونيات والمخشونيين. ولكن ونظرا لتعدد الإكراهات والالتزامات سواء الفردية، أي ما يخص كل فرد فرد، مثل تشييد المساكن أو شق المسالك وإنجاز توابعها أو استصلاح الأراضي وإحيائها وتجهيزها بوسائل الري، أو الجماعية، بمعنى ما يتعلق بجماعة أيت مخشون ككل. وفيما يتعلق بهذه الإكراهات الأخيرة نذكر على الخصوص، تشييد قنطرتين معلقتين: الأولى في صيف 2009، لفك العزلة عن الضفة اليمنى للوادي، والثانية في خريف 2017، لتفادي مشاكل فيضانات الوادي المنحدر من المرس والتي تحول أحيانا دون التواصل بين الجزء من الدوار المسمى سيدي لحسن وباقي الأجزاء الأخرى لساعات عديدة. ثم تشييد مسجد جديد بأجرد بعدما تبين أن المسجد القديم بسيدي لحسن لا يستجيب لمعايير السلامة المرعية في مثل هذه الأماكن في مختلف ربوع المملكة. وقد تم ذلك عبر مراحل انطلقت في أواخر يوليو 2010 بحفر الأسس، ثم تلى ذلك سقف قاعة الصلاة، ثم توالى عمليات بناء مسكن الإمام على مرحلتين ومرافق الوضوء، ثم تشييد الصومعة، ثم تمليط قاعة الصلاة وتزيينها بالجبس. ولا زالت بعض الملحقات لم تنجز بعد وخاصة ما يتعلق منها بإقامة رواق خارج قاعة الصلاة لوقاية هذه الأخيرة من أشعة الشمس ومن الزغات المطرية والهبات الريحية القوية.

وكنتيجة لكل الإلتزامات السالفة الذكر، فلم تجد فكرة إصلاح منشآت الري المدمرة السند المالي الضروري للخروج إلى الواقع. ومع ذلك، فلم يقف الكل مكتوفي الأيدي. فقد كانت هناك مبادرات في هذا الاتجاه ومنها على الخصوص:

1- المجهود الكبير والمشكور الذي قام به شباب أيت مخشون، أصلحهم الله وكثر من أمثالهم، في عز حريف سنة 2014 لما يقارب شهرا من العمل الدؤوب. فقد عملوا على إبراز ما طمر من الساقية وشق البديل لما جرف منها وذلك انطلاقا من مكان التحويل في "إفري وچوج" إلى بداية الجرف المفضي لشعبة المحصر المقابل لما يعرف ب"أفتيس نبنعي"؛

2- المحاولة التي قام بها الشباب في صيف 2016 بتكليف لجنة مكونة من السادة محسن أمخشون ويونس بوطالوست ورشيد بن علي أفتيس للاتصال بالمتبرعين المحتملين من أجل جمع التبرعات للشروع في استصلاح الساقية وتوابعها؛

3- الاجتماع الذي عقدته جماعة أيت مخشون بتاريخ 31 غشت 2017 بمنزل عائلة انرز والمخصص لإعادة إصلاح منشآت ري مزارع دوار أيت مخشون بعدما جرفتها فيضانات 10 أكتوبر 2008 والذي تم الاتفاق فيه على الخصوص على ما يلي:

أ- البدء بإنجاز ما يطلق عليه محليا "أرثو" على مسافة حوالي 100 متر لتمديد الساقية من مأخذ ماء الري في السد المجروف سنة 2008 إلى مكان يوجد في عالية الموضع المذكور لتيسير جلب الماء بأبسط المواد المحلية دون الحاجة لبناء حاجز كما كان سابقا، والشروع في ذلك مع بداية شهر أبريل 2018؛ ثم الشروع في ترميم واستصلاح الساقية بمجرد ضمان وصول الماء إلى المكان المعلوم الذي ينطلق منه نحو المزارع بالقرب من السد المجروف (أي إلى ما يطلق عليه إري وُجُوج/ حلق السد)؛

ب- تقسيم تكاليف الإنجاز، والمقدرة مبدئيا في 40 ألف درهم، مناصفة بين الصدقات أو ما يعبر عنه عادة بالمساهمات التطوعية، ومستحقات ما يعرف بـ "النوبات" بواقع 500 درهم لكل "نوبة"؛

وفيما يخص الصدقات، فقد بادر السيد لحسن بن محمد انرز بـ "فتح هذا الباب"، وذلك من خلال التصدق عين المكان وفي نفس المجمع بـ 5000 آلاف درهم. ثم تبعه ابنه السيد عبد الله، والسيد الحسين بن حمو أو الشيخ بالتصدق بـ 1000 درهم لكل واحد من هما. في حين وعد السادة الآتية أسماؤهم بالتصدق بمقدار ما هو مذكور عقب اسم كل واحد منهم وذلك كما يلي:

- محمد بن علي أفتيس 1000 درهم؛
- عبد الله بن محمد أو الشيخ 2000 درهم؛
- محمد بن محمد عقي أجرد 1500 درهم؛
- سعيد بن محمد أفتيس 1000 درهم؛
- يونس بن لحسن بوطالوست 2000 درهم؛
- محسن أمخشون 1000 درهم؛
- ياسين إجروساون 1000 درهم؛
- محمد بن الحسين إجروساون 1000 درهم؛
- رشيد بن علي أفتيس 1500 درهم؛
- مصطفى بن علي أفتيس 1000 درهم.

ج - منح أجل شهر للوفاء بالوعود المذكورة وأربعة أشهر - إبتداء من تاريخ الاجتماع - من أجل أداء واجبات الـ 40 نوبة (الدورة/ الحصاة/ الدَّوْلَةُ/ الجزء/...) المقدرة لسقي مزارع أيت مخشون كلها.

وبخصوص موضوع النوبات، ولمن لا يعرف شيئا عنها، فلا بأس أن نذكر أن مجموعها يبلغ 40 نوبة، 16 للضفة اليمنى للوادي (9 أيام لمزارع إبورين و 7 أيام لمزارع إنرز) و 24 للضفة اليسرى (8 لمزارع القسمات و 4 لمزارع سيدي لحسن و 2 لمزارع أفتيس و 10 لمزارع تاغزوت). والنوبة تتكون من يوم وليلة. وهي إما في ملك مالك واحد

متفرد أو جمعا من الملاك. وفي هذه الحالة الأخيرة، يستفيد كل شريك بحسب مقدار نصيبه من الأرض المسقية من تلك النوبة تارة ليلا وتارة نهارا. والغرض من التناوب بين الليل والنهار في السقي، هو خلق نوع من التوازن وتقاسم محاسن ومساوئ فترات السقي بما يجنب المحاباة ويحقق نوعا من العدالة.

وكما لا يخفى، فالنوبات المشتركة هي نتاج طبيعي لتقسيم التراكات وتوزيعها على مستحقيها بعد موت أصحابها الأصاين، وذلك كل بحسب نصيبه من التركة الموزعة. وإذا ما استوعبنا هذا الواقع وهذا المعطى، فلن يبقى هناك سبب وجيه للمتدمرين الذين يقولون لماذا نتحمل المشقة ولا نستفيد بالتساوي من النوبات؟ فما يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن الأرض ومساحاتها "دول"، أي يتناوب عليها الناس كنتيجة طبيعية للموت وتقسيم التراكات. فما كان اليوم قليلا قد كان بالأمس كثيرا. وما كان اليوم كثيرا قد يصبح غدا قليلا. و"تلك الأيام نداولها بين الناس". وعلى كل حال، فهذا الأمر على ما أظن لم يثر أي مشاكل لدى الأولين لأنهم يعرفون مصادر تلك الأرض (من ورثها ومن ورثها) وكانوا راضين بحكم الله في تقسيم الموروثات .

د - تشكيل لجنة من 9 أعضاء مهمتها السهر على جمع المساهمات وعلى الإجراءات والترتيبات الضرورية لإنجاز المشروع ولتكون النواة الأولى لإعادة تفعيل جمعية باسم الله لماء الري التي ستتولى السهر على صيانة الساقية وترميمها واستصلاحها عند الضرورة. واللجنة المذكورة تتكون من السادة:

. رشيد بن علي أفتيس؛

. ياسين بن محمد إجروسان؛

. محسن بن محمد أمخشون؛

. سعيد بن حدو إنيرز؛

. لحسن بن أحمد بولحرمل؛

. إدريس بن لحسن أمخشون؛

. علي بن الحسين إجروساون؛

. يونس بن لحسن بوطالوست؛

. لحسن بن محمد انرز.

4- المبادرة المنفذة يوم 24 أكتوبر 2017 من قبل السادة : لحسن بن محمد انرز، وعلي بن امحمد أفتيس، ومحمد بن يوسف المشرع، ومحمد بن محمد الرزوقي، والحسين بن لحسن أمخشون، وعلي بن الحسين إجروساون وذلك بغرض اختبار مدى إمكانية معالجة تمرير الساقية عبر الجرف الذي يشكل العائق الأساسي لجلب الماء من الوادي بالأدوات المتاحة: وهي المعاول والأزاميل ومطارق الكسر...؛

5- الإجتماع الذي تم بتاريخ 18 نونبر 2017 بمنزل عائلة انرز والذي كان من بين بنود جدول أعماله، " تجديد مكتب جمعية باسم الله لماء السقي".

وقد كان الغرض من إحياء الجمعية المذكورة على الخصوص، توفير الإطار القانوني المناسب للبحث عن الدعم المادي والمعنوي لدى الجهات المختصة والمعنية، سواء العمومية منها أوالمنتخبة (الجماعة القروية، والمجلس الإقليمي، والمجلس الجهوي) أو التي تنشط في إطار المجتمع المدني في المجالات التي تهم المشروع، وكذا تيسير الإجراءات القانونية والإدارية التي تتطلبها العمليات المذكورة؛

6- الاجتماع الذي تم يوم السبت 3 مارس 2018 في الهواء الطلق في إطار محاولة اختيار المكان المناسب لإقامة منشئة الري المرتقبة من جهة ومن جهة أخرى للوقوف على ما تحقق بخصوص جمع الصدقات (المساهمات/التبرعات) وواجبات "النوبات". وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، فقد تبين أن مجموع ما تم تحصيله لغاية ذلك اليوم، هو 18300 درهم من أصل ال 40000 درهم المقدرة في اجتماع 2017/8/31؛

7- الاجتماع الذي تم يوم السبت 12 مايو 2018 في الهواء الطلق في إطار محاولة اختيار المكان المناسب لإقامة منشئة الري المرتقبة. ومن أهم مخرجات ذلك اللقاء، الرضوخ مكرهين لفكرة إنجاز المشروع المرتقب على مستوى الجرف الذي كان يعلو السد الأسمنتي المنجز سنة 1986 والمجروف بالفيضانات المهولة ليوم 10 أكتوبر 2008، والذي يجاور الكهف المشهور محليا باسم "إفري وچوج"، والتخلي نهائيا في لحظة القرار، عن أي مكان آخر، لا لشيء إلا لعدم كفاية الموارد المحصلة مقارنة مع المبلغ المتطلب بحسب التقديرات الأولية للإنجاز في موضع ثاني، والتي لا تقل عن 15 مليون سنتيم. وحتى تتضح الصورة أكثر، فلغاية تاريخ انعقاد الاجتماع المذكور، فإن مجموع ما تم تحصيله من مبالغ مالية هو: 18 ألف و300 درهم مفصل كما يلي:

. 16 ألف و300 درهم من قبل الصدقات؛

. و2000 درهم من قبل النوبات التي سبق للسيد لحسن بن محمد انرز أن بادر بأدائها عن العائلة.

والجدير بالإشارة، إلى أنه بعدما تم الوقوف على ضالة الموارد المحصلة كما هو مبين أعلاه، وكتشجيع على المضي قدما في المشروع وإعطائه دفعة إضافية، فقد ارتأى السيد لحسن بن محمد انرز أن يرفع من قيمة المساهمة التي تصدق بها ب 2000 درهم لتصل إلى 7000 درهم، والتكفل بالنوبات العشر التي تهم ورثة أيت المقدم وأيت يوسف ألحسن وذلك في انتظار استعداد المعنيين بها لأداء ما بذمتهم. وتبعاً لذلك، فقد أضاف إلى الـ 2000 درهم التي سبق أن أداها من قبل عن 4 نوبات، 3000 آلاف درهم مقابل النوبات الـ 6 المتبقية التي تهم الورثة السالف ذكرهم. وبذلك ارتفعت حصة ما أداه لوحده من مجموع النوبات إلى 10، وهو ما يشكل ربع مجموع نوبات مزارع أيت مخشون الـ 40. وفي نفس السياق، أي الدفع بالمشروع إلى الأمام أدى في نفس الاجتماع السيد علي بن امحمد أفنيس 2000 درهم وهو ما يوازي 4 نوبات.

8- الاجتماع المنعقد بمنزل السيد الحسين أو الشيخ يوم الأحد 8 يوليوز 2018 والذي تقرر فيه تنظيم عملية تويذة يومي السبت والأحد 14 و15 يوليوز 2018 لتجميع الرمل والحصى يومي.

وبالفعل، فقد تم الوفاء بما تقرر ونظمت العملية المذكورة في اليومين المذكورين، ثم يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018. كما تلتها عمليات أخرى مماثلة بحسب الظروف وبحسب تواجد المتطوعين "الصابرين" إما لتجميع الرمال والحصى والحجر، أو لإحداث ثقوب في الجرف، أو تثبيت الدعامات الحديدية، أو لحفر قواعد وأماكن ارتكاز الساقية في الجرف وما إلى ذلك. ومن جملة تلك العمليات:

أ- تويذة يوم السبت 18 غشت 2018 التي اعتبها ليلا حمولة استثنائية لم تشهدها المنطقة منذ فيضان 10 أكتوبر 2008. ومن شدة تلك الحمولة وضخامتها، جرفت كل الحجر الذي تم تجميعه بالقرب من مكان العمل وألحقت أضرارا مهمة بالدعامات الحديدية التي تم تثبيتها في الجرف بواسطة براغي خاصة بعدما حالت الظروف المناخية والمناسبات الاجتماعية وغيرها من الإكراهات دون الانتهاء من توفير الظروف الضرورية لتحقيق صلابتها وخاصة طمرها في الأسمت المسلح؛

ب- إستقدام مولد الكهرباء يوم 23 يوليوز 2018 من "أغرم" إلى مكان الحفر على مسافة تتعدى الكيلومتر، وإعادته إلى نفس المكان يوم 15 غشت 2018 محمولا بأيادي ثلة من المتطوعين بعدما تعذر نقله على ظهر دابة، نظرا لطبيعة التضاريس ولصعوبة السبيل المسلوك.

ثالثا- الموارد المسخرة:

كما هو الشأن في كل إنجاز مادي بشري، فهذا المشروع يستوجب بدوره حدا أدنى من الموارد الضرورية لتحقيقه. ويمكن تقسيم تلك الموارد إلى طبيعية، وغير طبيعية.

فالموارد الطبيعية: هي التي تتوفر دون أي يكون للانسان أي دخل فيها. وأبرز أمثلة على ذلك: الماء، والحصى والرمال، والأحجار. وبالتالي، فتحصيل هذه الموارد لا يستدعي إلا جهد التجميع والتحضير للاستعمال؛

أما الموارد الغير الطبيعية، فهي لا يتأتى الحصول عليها إلا بتدخل بشري، أي ببذل قدر من الجهد العضلي أو الفكري أو هما معا أو بسبب من الأسباب المشروعة كالإرث مثلا. وكمثال على هذا الصنف، مساهمات الأفراد النقدية أو العينية أو الخدماتية أو التدبيرية أو حتى التشجيعية التي يأتي تحصيلها عن طريق وسائل الكسب المشروعة مثل العمل مقابل الأجر، أو خدمة الأرض وزراعتها، أو تربية المواشي، أو التجارة وغير ذلك من الأنشطة البشرية المدرة للدخل.

وانطلاقا مما سبق، فالموارد المستخدمة لتحقيق المشروع السالف الذكر هي كالتالي:

1- الموارد الطبيعية:

من نعم الله التي تستوجب الشكر لضمان المزيد، توفر الماء والرمل والحصى والأحجار في عين المكان. فتم بعونه وحسن توفيقه، ثم بهمة الرجال تجميعها ونقلها إلى الأماكن المختارة لذلك في انتظار الحاجة لاستعمالها. بطبيعة الحال، كل ذلك بطبيعة الحالة يحتاج لسواعد وأدوات ودواب. ولكن، مقارنة مع جلبها من المقالع البعيدة وما يتطلب ذلك من أموال مقابل الشراء والشحن، ونقلها مرة أخرى من آخر نقطة يمكن للشاحنات الوصول إليها إلى مكان الورش على ظهر الدواب وعلى مسافة حوالي الكيلومتر ونصف عبر مسالك وعرة بسبب طبيعة التضاريس (أجراف، أحجار، مرتفعات، منحدرات، شعاب، والوادي)، فإن كل ذلك لا يعد شيئا يذكر.

واعتمادا على مجموع أكياس الأسمت المستنفذة في الورش لحد الآن، والبالغ أكثر 90 كيسا بحجم 50 كيلو، فإنه يمكن تقدير حجم الرمال والحصى والماء الذي تم استعماله. فعادة ما يضاف كيس واحد من الأسمت وما بين 20 و25 لترا من الملاء لكل نقالتين ونصف (Deux brouettes et demi) من الحصى والرمل.

أما بخصوص الحديد، فقد تطلب الأمر حوالي قنطارين ونصف من عيار 10، وقنطارين من عيار 8، وحوالي قنطار وربع من عيار 6.

2- الموارد الغير الطبيعية:

نظرا لما للمساهمات النقدية من أهمية باعتبارها الوسيلة التي لا يمكن الاستغناء عنها لشراء المستلزمات والمواد الضرورية لإنجاز المشروع وفي مقدمتها الأسمت والحديد، فإنه يمكن تقسيم الموارد الغير الطبيعية بدورها إلى قسمين رئيسيين وهما: الموارد النقدية والموارد الغير النقدية.

← الموارد النقدية:

تشكل الصدقات (المساهمات أو التبرعات) واجبات النوبات المصدرين الوحيدين لهذا الصنف من الموارد وذلك كما يتضح من الجدول رقم 1 الذي يتضمن عدد المتصدقين والمبالغ المتصدق بها وعدد المبرئين المؤدين لمستحقاتهم من النوبات والمبالغ المحصلة. وبصفة مجمل وأولية، فقد بلغ مجموع ما تم تحصيله في هذا الإطار 48798 درهما منها 37003 درهما عن طريق الصدقات (التبرعات /المساهمات) و11795 عن طريق واجبات النوبات.

الجدول رقم واحد مصادر و مبالغ الموارد النقدية

الإسم والنسب	الصدقات (المساهمان/التبرعات) بالدرهم	واجبات النوبات 500 درهم للنوبة	ملاحظات
السيد لحسن بن محمد انرز	8450 (5000 + 2000 + 1050 + 300) (100)	5000	- 5000 درهم بتاريخ 31 غشت 2017 ؛ - 200 بتاريخ 122 مايو 2018 ؛ - 1050 أجرة 15 يوم عمل لوضع أسس الساقية بين الوادي والجرف بواقع 70 درهما لكل يوم عمل ؛ - 300 درهم أجر 6 أيام عمل بواقع 50 درهما لليوم الواحد؛ - 100 أجرة نقل المولد الكهربائي يوم 22 يوليوز 218 من المرس إلى ايت مخشون. - 2000 درهم عن نوبات عائلته والباقي عن نوبات ورثة المرحومين السادة يوسف الحسن وأخيه محمد، وعبد الله أحمد، ومحمد بن أحمد في انتظار تحديد ما يتوجب على كل وارث.
السيدة أمينة بنت محمد أجرد والسيد محمد بن محمد بن سعيد إجرميا والعائلة	7253		على شكل 34 كيس أسمنت 45 + 5 قناطر حديد البناء عيار 10 و 8 و 6 + 2 كيلو سلك الربط + 3 كيلو مسمار + أجرة النقل من المرس إلى دوار أيت مخشون بجوار منزل عائلة السيد علي بن عقي أفتيس.
جماعة أيت مخشون	2050		

الإسم والنسب	الصدقات (المساهمان/التبرعات) بالدرهم	واجبات النوبات 500 درهم للنوبة	ملاحظات
السيد محمد بن امحمد أفتيس (الحاج)	2000		
السيد عبد الله بن محمد ألشيخ	2000		
السيد يونس بن لحسن بوظلوس	2000		
السيد علي بن أمحمد أفتيس		2000	
السيد رشيد بن علي أفتيس	1500		
السيد محمد بن عقى أجرد	1500		كما تصدق بأربع أكياس أسمنت
السيدان حدو ولحسن بن أحمد بولحرمل		1500	
السيد سعيد بن أحمد بولحرمل		1500	
السيد الحسين بن حمو أوالشيخ	1000		
السيد عبد الله بن لحسن انرز	1000		
السيد مصطفى بن علي أفتيس	1000		
السيدة بشرى بن لحسن انرز	1000		
السيد محسن بن محمد أمخشون	1000		
السيد سعيد بن محمد أفتيس	1000		
السيد محمد بن علي أفتيس	1000		

الإسم والنسب	الصدقات (المساهمان/التبرعات) بالدرهم	واجبات النوبات 500 درهم للنوبة	ملاحظات
فرقة يوجلود	1000		
السيد محمد بن علي أوالشيخ	750		
السيد لحسن بن محمد أجرد	600		
السيدة خديجة بنت علي أفتيس	500		
السيد محمد بن امحمد الرزوقي		500	عن نفسه وعن من يشترك معه في النوبة
السيد الحسين بن لحسن أمخشون		500	
الأخت أمنة بنت محمد السكري		500	
السيدة رقية بنت محمد السكري		250	
السيدة عائشة بنت محمد انيرز	300		
السيدة أمنة بنت محمد أجرد	100		
السيد الحسين بن عقى أفتيس		45	
مجموع الصدقات	37003 درهم		
مجموع النوبات		11795 درهم	
المجموع العام (الصدقات + النوبات)	48798 درهم		

← الموارد الغير النقدية:

نظرا لتعدد وتنوع هذه الموارد وكثرة المساهمين بها، فإنه من الصعب الإحاطة بها كلها وتحصر جميع الذين لهم صلة بها. ولذلك، ومخافة إغفال شخص سهوا أو نسيانا، فإنه من الأفضل الاقتصار على ذكر أصنافها وبعض الأمثلة منها. وهكذا نجد أنه من بين تلك المساهمات، والتي، بالمناسبة، كانت حاسمة في الدفع بعجلة المشروع إلى الأمام. فلولاها لما زالت الحواجز النفسية ولما تصدع حائط التردد. ومن بين تلك المساهمات نذكر منها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

- المساهمة في إطعام المتطوعين في العمليات التطوعية للعمل من أجل المشروع والتي يصطلح عليها في الثقافة المغربية محليا وجهويا ووطنيا بـ"توزيعة" التي نظمت غير ما مرة؛

- عمليات تجميع الرمال والحصى والحجر ونقل كل ذلك تطوعا إلى الأماكن المخصصة لها. وقد شارك في كل ذلك عدد من المتطوعين الصابرين، بما فيهم الدواب على قلة عددها (في اغلب الحالات بغل وبغلة وحمارة) ، كل حسب جهده وتفرغه ومقدار تشبعه بروح " توزيعة" التي تلخص أسمى المعاني الإنسانية من حب للتضحية والتكافل والتآزر والتطوع وحبر الخير للخير وما إلى ذلك. وقد كان عددهم ينقص ويزداد بحسب الظروف والإكراهات؛

- إعارة الأدوات الضرورية للعمل: مثل المعاول، والمجارف، والكتل الحديدية والمطارق والرافعات الضرورية لاقتلاع الأحجار، والمثاقب الكهربائية، وأجهزة التلحيم وتوليد الكهرباء. وبخصوص توليد الكهرباء، ، فلا بد من توجيه شكر حار وخاص إلى كل من عائلة سيدي محمد إجرميا التي كانت السبابة لوضع جهازها الخاص بهذا الغرض تحت تصرف القيمين على الورش لمدة 18 عشر يوما، وعائلة مولاي علي بن عقى أفتيس التي حذت هي الأخرى حذوه الأولى وأعارت مولدها الكهربائي لاستكمال بعض العمليات التي تم استدراكها فيما بعد. فلهما كامل التقدير وعظيم الاحترام عرفانا بجميليهما. فقد كان لهذين الجهازين، بعد الله سبحانه وتعالى ثم سواعد المتطوعين، الفضل في إنجاز الثقوب المطلوبة في الجرف في إطار العمليات المطلوبة وفق التصور الموضوع للمشروع ؛

- العمل على حمل جهازي توليد الكهرباء بالأيدي من أماكن تواجدهم إلى موضع الورش ثم الرجوع بهما إلى المنطلقين؛

- إحداث ثقوب في الجرف وتوابعه وتثبيت الدعامات الحديدية؛

- قياس حديد الدعامات وتقطيعه وتلحيمة ؛

- إعارة خشب البناء وصب الخرسانة؛

- جر القطبان الحديدية يدويا على مسافة تناهز الكيلومتر إلى مكان إقامة المشروع؛

- نقل الأسمنت على ظهر الدواب؛

- التخطيط والهندسة للمشروع؛

- الإشراف والتسيير والتنقل من أجل شراء مستلزمات العمل وأدوات ومواد العمل؛

- التخلي عن جزء من الأجر المستحق مساهمة في المشروع؛

- المساهمة عينيا ببعض المواد؛

- التشجيع وشحن الهمم بالدعاء والقول الكريم والتصرف المحمود.

رابعاً- النفقات:

تشكل أجور العمال المستخدمين في عملية بناء ما أنجز لحد الآن من الساقية والمواد المقنتاة لنفس الغاية، من لوازم تثبيت الدعامات الحديدية وأسمنت وحديد وما يتبع كل ذلك من نفقات كالشحن والنقل ، النفقات التي تم صرفها لحد الآن. ويفصل الجدولان رقم 2 ورقم 3 النفقات التي تم صرفها في مجال أداء أجور العاملين وفي شراء المواد الضرورية لإنجاز العمل المنشود.

الجدول رقم 2 "نفقات العاملين"

الإسم والنسب	الصفة	الأجر اليومي بالدرهم	المبالغ المحصل عليها بالدرهم	ملاحظات
السيد علي بن لحسن أمخشون	بناء	120	3060	*2018/9/2=250 درهما على يد مولاي سعيد بوتالوزت بعدما تسلمها من يدي لحسن بن محمد انرز؛ *2018/9/6=600 درهما على يد مولاي علي بن امحمد أفتيس؛ *350 درهما بدون تاريخ على يد مولاي علي بن امحمد أفتيس؛ *2018/10/18=360 درهما على يد مولاي لحسن بوطالوست؛ *2018/10/25=200 درهما على يد مولاي لحسن بوطالوست؛ *2018/11/5=820 درهما على يد مولاي سعيد بن محمد تالوزت بعدما تسلمها من يدي لحسن بن محمد انرز؛ *2018/11/15=480 درهما على يد مولاي علي بن امحمد أفتيس عبر مولاي سعيد بن محمد تالوزت.
السيد سعيد بن محمد تالوزت	بناء	120	2230	*2018/9/2=250 درهما على يد مولاي سعيد بوتالوزت بعدما تسلمها من يدي لحسن بن محمد انرز؛ *2018/10/18=360 درهما على يد مولاي لحسن بوطالوست؛ *2018/10/25=200 درهما على يد مولاي لحسن بوطالوست؛ *2018/11/5=1300 درهما على يدي لحسن بن محمد انرز؛ *2018/11/15=120 درهما على يد مولاي علي بن امحمد أفتيس .
السيد حميد بوحמיד	عامل	70	1190	350 مقيدة عند مولاي علي بن امحمد أفتيس؛ 560 مقيدة عند مولاي علي بن امحمد أفتيس؛ 210 مقيدة عند مولاي لحسن؛ 70 مقيدة عند مولاي لحسن
السيد الحسين بوحמיד	عامل	70		
السيد أحمد الخير (ألقير)	عامل	70	1065	6-9-2018 : 150 درهم عن طريق مولاي علي بن امحمد أفتيس؛ 18-10-2018: 300 درهم من قبل مولاي لحسن بوطالوست؛ 25-10-2018: 200 درهم من قبل مولاي لحسن بوطالوست؛ 8-11-2018: 315 درهم من قبل لحسن انرز؛ 15-11-2018: 100 درهم من قبل علي بن محمد أفتيس .
السيد الحسين أوالشيخ ايت يوسف أبدو	عامل	70	70	
السيد عبد الكريم تاعرورت	عامل	70	595	
السيد أحمد السبعاعي	عامل	70	595	
أشخاص من أيت السبع	عمال	70	1050	
السيد زكرياء	عامل	50	300	

الإسم والنسب	الصفة	الأجر اليومي بالدرهم	المبالغ المحصل عليها بالدرهم	ملاحظات
المجموع			10155	

الجدول رقم 3 نفقات شراء مواد البناء ولوازم الإنجاز

ملاحظات	المشتريات			المأجورون			
	مجموع التكاليف بالدرهم	الكمية	الأسمنت	مجموع الأجر بالدرهم	عدد أيام العمل	العدد	النوع
الـ 24 كيسا المبينة على اليمين هي المستعملة في الورش من أصل الـ 34 المتصدق بها من قبل عائلتنا أجرد أمانة وإجرميا محمد. وقد تم بيع 10 منها مخافة الفساد بالبرودة. تم استخلاص ثمن 9 أكياس وبقي كيس واحد.	1848 - 2340 - 2574 -	24- كيسا 30- كيسا 33 - كيسا	الأسمنت	5290	حوالي 42	2	البنائون
	4200 - 479,50 - 225 - 30 - 45 -	5- قناطر عيار 10 و 8 و 6. 7 - قضبان عيار 10. 10 - قضبان عيار 6. 2 - كيلو سلك. 3 - كيلو مسمار	حديد البناء	4865	حوالي 67	حوالي 12 فردا	العمال
	60 - 300 - 150 - 100 -		الشحن والنقل من المرس إلى أيت مخشون				
	2700	(المثاقيب وأسطوانات	لوازم ثقب الجرف وإعداد				

ملاحظات	المشتريات			المأجورون			
	مجموع التكاليف بالدرهم	الكمية	الأسمنت	مجموع الأجور بالدرهم	عدد أيام العمل	العدد	النوع
	2300-	القطع، وبراغي التثبيت... 20 سلك حديدية سمك 40 مم على شكل حرف U الفرنسي. النقل الوقود فاتورة الكهرباء للتلحيم Seka	الدعامات الحديدية ...				
	350 150 200 150						
	18201,50 درهم			10155 درهم	حوالي 109	حوالي 14	المجاميع
	28356,50 درهم						المجموع العام

خامسا – الوضعية الراهنة للأشغال:

1- توقف الورش منذ 11 نونبر 2018 على أمل أن تستأنف الأشغال فيه، بحول الله وقوته، في فصل الربيع أو في بداية فصل الصيف المقبلين. ومن أهم الأسباب الداعية إلى توقف الورش:

- نفاذ مخزون الرمال والحصى التي تم تجميعها في يوليوز الماضي وتعذر تجميعها من جديد على الخصوص بسبب ارتفاع منسوب الوادي مما غمر كل الأمكنة التي يحتمل وجود تلك المواد فيها وكذا برودة المياه مما يعرقل عمليتي الاستخراج والنقل اللتين تتطلبان حتما اتصال عدة أجزاء من أجسام العاملين بالماء وعدم تحمل ذلك مع برودة الماء والطقس.

- وصول الأشغال إلى المقطع الذي يتطلب العمل فيه المرور حتما بالوادي والوقوف في المياه لفترات طويلة لإعداد مستلزمات العمل وخاصة إعداد قوالب صب الخرسانة وتثبيتها بالدعامات المناسبة وغير ذلك. وهذا ما لا يتأتى بعد ارتفاع منسوب الوادي وبرودة مياهه؛

2- تم لحد الآن إنجاز الحائط المخصص للوقاية من الفيضانات وحوالي 50 مترا من الساقية؛

3 – تم ربط ما أنجز من الساقية بالوادي. وبذلك فقد أصبح الماء الآن ، ولله الحمد والشكر، ينتقل من الوادي عبر المقطع المنجز ثم يعود إلى الوادي عند منتهى المقطع المنجز مشكلا بذلك شلالا صغيرا ليعود بذاكرة بعضنا إلى الشلال السابق الذي كان يتدفق من فوق الجرف المراد تمرير الساقية عبره حينما كان جلب ماء السقي يتم بواسطة الساقية الترابية انطلاقا من السد التقليدي المتواجد فيما يعرف بـ" ثفشين وعراب"، والذي تم التخلي عنه بعدما أنجز السد الأسمنتي على مستوى الجرف السالف الذكر سنة 1986. وبذلك الإنجاز تم التخلي عن السد التقليدي وعن أكثر من نصف كيلو متر من الساقية ومعها، بطبيعة الحال، الشلال الناشئ بسبب الفرق في المستوى بين الساقية المتخلي عنها والساقية المتساوية مع السد الأسمنتي والتي من المؤمل أن يمر من خلالها الماء الذي سيتدفق بحول الله وقوته عند انتهاء الورش الذي نحن بصدد.

ولمن كان لا يزال لم يولد بعد في زمن الشلال السالف الذكر أو كان لا يزال صغيرا ولم يتذكر أي شيء منه أو كان حاضرا ولكن نسي أو تناسى شيئا أو كل شيء عنه، سوف ستجدون في الصورتين المتجاورتين أسفله وسيلة مهمة للمقارنة بين اليوم والأمس بخصوص المكان المذكور .

